

PALMIRA

marinela
Green Living



brassika

CLUB LIVING / APARTAMENTOS

Avance de obra

JUNIO/2026

*Aplican condiciones y restricciones

 **RUBIO**
PROMOTORES

Donde la felicidad
es fácil de alcanzar



100%

MOVIMIENTO DE TIERRAS SÓTANO ETAPAS 1 y 2

Se completó exitosamente la excavación y el retiro de tierra hasta alcanzar la cota de fondo de la estructura, garantizando la preparación óptima del área destinada a la construcción del sótano de parqueaderos correspondientes a las Etapas 1 y 2. Con este hito, damos inicio al proceso de rellenos de mejoramiento, asegurando estabilidad, seguridad y el cumplimiento de los más altos estándares técnicos para la siguiente fase del proyecto.



35%

MOVIMIENTO DE TIERRAS TERRAZAS TORRES A y B

Se ejecutó la excavación correspondiente para realizar el respectivo lleno con material seleccionado tipo Rocamuerta, cumpliendo estrictamente con lo estipulado en los estudios técnicos. Este procedimiento garantiza el soporte adecuado para la construcción de la cimentación y la estructura de las Torres A y B, asegurando estabilidad, seguridad y el cumplimiento de los más altos estándares de ingeniería.



100%

TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE

Se llevó a cabo la conformación del terreno con material importado de alta calidad, garantizando una base sólida y segura para las siguientes fases del proyecto. Posteriormente, se realizó el armado de aceros de la losa y de las vigas de cimentación, así como el de los muros del tanque de Agua Potable, un componente esencial para la operatividad del conjunto. Con estos avances, damos inicio formal a las estructuras de concreto en el sótano, consolidando el progreso de la obra y reafirmando nuestro compromiso con el cumplimiento del cronograma establecido.



10%

MUROS DE CONTENCIÓN SÓTANO ETAPAS 1 y 2

Actualmente nos encontramos ejecutando el armado de acero y la fundición en concreto de la zarpa de cimentación del muro de contención, alcanzando un avance del 50% en la Etapa 1. Paralelamente, hemos iniciado el armado del acero de soporte de los muros de contención y el encofrado con formaleta metálica, registrando un progreso del 10%. Estos trabajos nos permiten preparar las condiciones necesarias para dar inicio a la fundición de los muros durante la presente semana, consolidando así un hito clave en el desarrollo del proyecto y reafirmando nuestro compromiso con el cumplimiento de la programación establecida.

PLAN *Amigos* de la felicidad.

**brassika**
CLUB LIVING / APARTAMENTOS**1****Comparte tu experiencia:**

Si conoces a alguien que está en busca de su hogar ideal, ya sea un amigo, un familiar, un colega o un vecino, invítalo a conocer los proyectos de Rubio Promotores.

2

Comunícarnos su interés, envíanos su nombre, número de contacto y proyecto en el cual está interesado.

3**¡Gana increíbles recompensas!**

Una vez que tu referido firme la promesa de compraventa, recibirás tu recompensa como muestra de nuestro agradecimiento.

*Contactanos***311 3861161**

Para conocer las recompensas que recibirás en cada uno de nuestros proyectos.

¡Muy pronto!
Más avances de tu futuro hogar

www.rubiopromotores.com

Tus PQR'S: rubiopromotores.com/proyectos-de-vivienda/contactanos/pqrs/
CII 5 No. 668-75 Oficina 220A. Call - Colombia.